

| Checklist controle aansluiting voor operationele doelen op brandkraan | | |
|--|---|--------------------|
| Nummer aanvraag: | | |
| Datum controle: | | |
| Check TC/IC | | |
| | Resultaat Ja = Goed Nee = Fout | Opmerkingen |
| Is er een aanvraag gestuurd naar de functionele email box? | Ja / Nee | |
| Is er met de powerplant gechecked of er qua flow en totale afname de brandweercapaciteit gegarandeerd blijft? (4000M ³ /h + voorraad van 16000M ³) | Ja / Nee | |
| Visuele controle oplijning door brandweerman: | | |
| Is de uiterlijke staat goed van de gebruikte materialen. | Ja / Nee | |
| Is de route van slang door plant (geknikt / ruime bochten, slangenbruggen) goed uitgevoerd | Ja / Nee | |
| Zijn er geen zichtbare of hoorbare lekkages, met systeem op druk? | Ja / Nee | |
| Zijn er geen snelafsluiters in systeem | Ja / Nee | |
| Indien aangesloten op equipment is er een terugslagklep geplaatst en zo kort mogelijk op equipment .Let op stroomrichting!! | Ja / Nee | |
| Zijn de koppelingen goed vastgedraaid en geborgd | Ja / Nee | |
| Zijn er slangen gebruikt met drievoudige staaldraad bendeling | Ja / Nee | |
| Na controle : | | |
| Groene label na controle bevestigen aan afsluiter | Ja / Nee | |
| Checklist in map meldkameropbergen | Ja / Nee | |

Op groene label invullen

- Naam (diegene die heeft gecontroleerd)
- Apparaat : BK (+ waarmee verbonden indien mogelijk)
- Aanvraagnummer ipv Wois nummer
- Startdatum ipv datum
- verwachte einddatum invullen bij verwijderen als/op
- afdeling / bedrijf / organisatie waarvoor aansluiting wordt gemaakt